

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) за I квартал 2016г.

и

МЛ

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Остаток (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей				Всего (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей				Остаток, профинансированный по результатам отчетного периода *	млн. рублей	% от стоимости в ПСД	уточненная стоимость по результатам отчетного периода	уточненная стоимость по результатам отчетного периода	Причина отклонения	
			всего	факт ***	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал									
					план **	факт	план	факт	план	факт	план	факт													
	Всего		9,199	0,000	0,464	0,000	8,255		0,480		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,199	-0,464	100					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		1,857	0,000	0,464	0,000	0,913		0,480		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,857	-0,464	100					
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		1,857	0,000	0,464	0,000	0,913		0,480		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,857	-0,464	100					
1.1.1	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Зави Валдай с Итого		0,600	0,000			0,600											0,600							
1.1.2	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Глифы с Итого		0,223	0,000	0,223	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,223	-0,223	100					в связи с отсутствием согласования на реконструкцию ВЛ-0,4 с балансодежателями сетей, реконстр. и вып. работ перенесены на др. отчетный период
1.1.3	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Горная с Итого		0,480	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,480							
1.1.4	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Гарева с Итого		0,313	0,000			0,313		0,480				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,313							
1.1.5	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Революционная с Итого		0,241	0,000	0,241	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,241	-0,241	100					в связи с отсутствием согласования на реконструкцию ВЛ-0,4 с балансодежателями сетей, реконстр. и вып. работ перенесены на др. отчетный период
1.2	Создание систем противопожарной и пожарной автоматизированных систем в связи		0,000				0,000		0,000		0,000		0,000												
1.3	Создание систем технического обслуживания в связи																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0,000	0,000			0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
2	Новое строительство		6,000	0,000	0,000		6,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000							
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		6,000	0,000		0,000	6,000						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000							
1	Строительство ВЛ-10кВ для усиления надежности электроснабжения потребителей МКР "Кузнецкий" с Итого		6,000	0,000		0,000	6,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000							
2.2	Прочие новое строительство		0,000	0,000														0,000							
3.	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		1,342	0,000			1,342		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,342							
1	Земные средства от ООО "Гидропроект"		0,049				0,049		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049							
2	Земные средства от ООО "Агропроект"		0,006				0,006		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006							
3	Земные средства от учредителей Общества		0,453				0,453		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,453							
4	Земные средства от "Сбербанка"		0,834				0,834		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,834							



* В годах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Напоминание: для объектов, объектов с расчетным объектом на ИС: ВЛ-0,4кВ

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) за I квартал 2016г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Основное (закрото актами выданных работ), млн. рублей				Всего (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей				Остаток, профинансировать по отчетному периоду *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	% отклонения по результатам выполнения в ПСД	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам выполнения									
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт																
	ВСЕГО		9,199	0,000	0,464	0,000	8,255		0,480		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,199	-0,464	100						
1	Техническое перевооружение и реконструкция		1,857	0,000	0,464	0,000	0,913		0,480		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,857	-0,464	100						
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		1,857	0,000	0,464	0,000	0,913		0,480		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,857	-0,464	100						
1.1.1	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Зави Валиев с. Итимо		0,600	0,000			0,600						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600								
1.1.2	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Гайфуллин с. Итимо		0,223	0,000	0,223	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,223	-0,223	100					в связи с отсутствием согласования на реконструкцию ВЛ-0,4 с балансодержателями сетей, реконстр. и вып. работ перенесены на др. отчетный период	
1.1.3	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Горная с. Итимо		0,480	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,480								
1.1.4	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Ларская с. Итимо		0,313	0,000			0,313		0,480				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,313								
1.1.5	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ по ул. Раевской с. Итимо		0,241	0,000	0,241	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,241	-0,241	100					в связи с отсутствием согласования на реконструкцию ВЛ-0,4 с балансодержателями сетей, реконстр. и вып. работ перенесены на др. отчетный период	
1.2	Создание систем противопожарной и пожарной безопасности в здании		0,000				0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.3	Создание систем теплоснабжения в здании																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
1.4	Установка устройств регулировки напряжения в комплексе релейной защиты		0,000	0,000			0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
2	Новое строительство		6,000	0,000	0,000		6,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000								
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		6,000	0,000			6,000						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000								
1	Строительство ВЛ-10кВ для увеличения надежности электроснабжения потребителей к МКР "Кузнецкий" с. Итимо		6,000	0,000			6,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000								
2.2	Прочее новое строительство		0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		1,342	0,000			1,342		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,342								
1	Зачисление средств от ООО "Гипотекс"		0,049				0,049		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049								
2	Зачисление средств от ООО "Агрополис"		0,006				0,006		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006								
3	Зачисление средств от учредителей Общества		0,453				0,453		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,453								
4	Зачисление средств от "Сбербанка"		0,834				0,834		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,834								

* В целях отчетности года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленный итог за год

Примечание: Для объектов с раздельными объектами по ИС-161 и 621

Подготовлено с применением программы "БИНТАЛ" от 24.02.2016 №114
 Утверждено
 Исполнитель
 Крюков М.Ю.
 2016 года
 М.П.
 02244011690

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(предоставляется ежеквартально) за I квартал 2016г.



(подпись)
10 мая 2016 года
М.П.

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год)												Причины отклонений	
		I кв.				II кв.				III кв.					IV кв.
		план		факт		план		факт		план		факт			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	Собственные средства	7,857	0	0,464	0	6,913	0,48	0		0			в связи с отсутствием согласования на реконструкцию сетей, реконстр. и вып. работ перенесены на др. отчетный период		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,857	0	0,214	0	6,413	0,23	0		0					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе														
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)														
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации														
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей														
1.1.4.	Прочая прибыль	1	0	0,25	0	0,5	0,25	0		0					
1.2.	Амортизация														
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1	0	0,25	0	0,5	0,25	0		0					
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.3.	Возврат НДС														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	1,342	0	0	0	1,342	0	0		0					
2.1.	Кредиты	1,342		0		1,342		0		0					
2.2.	Облигационные займы														
2.3.	Займы организаций														
2.4.	Возвратное финансирование														
2.5.	Средства внешних инвесторов														
2.6.	Использование лицензий														
2.7.	Прочие привлеченные средства														
	ВСЕГО источников финансирования	9,199	0	0,464	0	8,255	0,48	0		0					
	для ОТК/ТТК, в том числе:														
	вне ДПМ														
	ДПМ														

** План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*** Наполненный отчет за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
за I квартал 2016г.

Утверждено
заместитель
первый
генеральный
директор
«СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ДЛЯ
документов
директора
Крылов М.Ю.
(подпись)
" 10 " мая 20 16 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1	2	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0,75км	5,05км	3,22км	0,5км	9,52км	0					0,75км	5,05км	3,22км	0,5км	9,52км	0				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.